

Série Temporal 4º Etapa - nov/2013 a jun/2014

Tabela 01 - Pontualidade no início da concretagem

Pontualidade no início da concretagem	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Iniciaram no horário	60%	42%	57%	45%	56%	43%	50%	47%
Atraso até 3h por problemas da concreteira	19%	35%	27%	42%	32%	47%	46%	46%
Atraso mais 3h por problemas da concreteira	10%	15%	12%	5%	6%	8%	1%	2%
Atraso até 3h por problemas da construtora	7%	6%	4%	6%	5%	3%	1%	4%
Atraso mais 3h por problemas da construtora	4%	3%	1%	2%	1%	0%	1%	1%
Outros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 02 - Reagendamento de concreto

Não ocorreu concreto (reagendamento)	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Pela Construtora	0,0%	2,5%	1,2%	0,0%	2,1%	1,5%	3,9%	1,8%
Pela Concreteira	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,5%	0,5%	0,4%	0,0%
Não houve reagendamento	100%	97%	98,8%	100%	97%	98%	96%	98%
Total de concretagem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 03 - Volume total concretado

Tabela 03 A - Volume Total Concretado (m ³)	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Volume Concretado (m ³) mensal	9008,0	7923,0	9481,0	14227,0	10983,0	11561,0	13711,0	10151,0
Média por Canteiro (m3)	409,5	377,3	451,5	569,1	439,3	462,4	527,4	406,0
Velocidade Média (m ³ /h)	13,1	11,6	9,5	11,7	12,0	14,5	12,3	10,4

Fonte: Canteiros

Tabela 03 B - Diferença superior a 10% entre o volume executado e o programado

	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Volume executado maior que 10% do programado	0,0%	0,8%	3,5%	0,5%	6,3%	4,5%	3,0%	0,6%
Vol. executado igual ou menor que o programado	5,0%	14,2%	40,6%	69,2%	61,8%	65,5%	73,5%	73,1%
Não resposta	95,0%	85,0%	55,9%	30,3%	31,9%	30,0%	23,5%	26,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 04 - Processo de Concretagem

Processo de concretagem	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Concreto bombeado	7,9%	2,5%	6,5%	0,5%	4,3%	0,0%	2,2%	2,3%
Outros	92,1%	97,5%	93,5%	99,5%	95,7%	100,0%	97,7%	97,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 05 - Local de Concretagem (m³/h) valor médio

Local	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Infraestrutura (Fundação, Bloco, Baldrame)	30,1%	30,5%	32,7%	30,2%	30,5%	20,7%	25,9%	23,7%
Superestrutura (Pilares)	21,2%	25,5%	28,3%	29,4%	29,5%	31,5%	33,5%	28,9%
Superestrutura (Lajes, Vigas e Escadas)	39,1%	35,5%	31,2%	32,2%	26,2%	32,8%	29,5%	38,9%
Outros	9,6%	8,5%	7,8%	8,2%	13,8%	15,1%	11,2%	8,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 06 - Quanto a Execução da Concretagem

Execução da concretagem	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Ocorreu sem problemas	83,2%	89,5%	77,9%	94,5%	92,6%	98,3%	96,3%	96,3%
Ocorreram problemas relativos a:								
A - Descontinuidade: fornecimento de concreto	2,3%	7,0%	8,7%	4,1%	3,2%	1,7%	1,1%	0,7%
B - Qualidade do concreto: produto	6,1%	0,9%	7,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
C - Mão-de-obra: execução	8,4%	2,6%	6,4%	0,5%	4,3%	0,0%	2,6%	3,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

