

Série Temporal dos Indicadores referentes à Programação do Concreto – Canteiros – 2ª etapa – Julho/2011 a Junho/2012

Tabela 01 - Reprogramações de Concreto

Reprogramações de Concreto	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abril/12	Mai/12	Junho/12
Não houve remarcação	98%	94%	93%	91%	96%	96%	94%	95%	93%	93%	96%	90%
1ª Remarcado pela construtora	2%	4%	6%	8%	3%	3%	6%	4%	7%	5%	3,5%	10%
2ª Remarcado pela construtora	0%	1%	1%	1%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0,5%	0%
3ª Remarcado pela construtora	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1ª Remarcado pela concreteira	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	0%	0%
2ª Remarcado pela concreteira	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3ª Remarcado pela concreteira	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0%	0%
Total de concretagem	100%											

Fonte: Canteiros

Tabela 02 - Pontualidade no início da concretagem

Pontualidade no início da concretagem	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abril/12	Mai/12	Junho/12
Iniciaram no horário	52%	53%	42%	39%	47%	52%	41%	49%	66%	73%	59%	64%
Atraso até 3h por problemas da concreteira	34%	31%	30%	41%	32%	28%	37%	20%	19%	21%	26%	25%
Atraso mais 3h por problemas da concreteira	8%	8%	19%	9%	7%	1%	4%	1%	9%	5%	4%	4%
Atraso até 3h por problemas da construtora	4%	4%	4%	8%	10%	19%	22%	7%	6%	2%	6%	5%
Atraso mais 3h por problemas da construtora	2%	2%	4%	3%	2%	1%	2%	2%	3%	0%	2%	1%
Não resposta	-1%	3%	1%	0%	3%	1%	-5%	21%	-3%	-1%	3%	1%
Total	100%											

Fonte: Canteiros

Tabela 03 - Volume total concretado

Volume Total Concretado (m ³)	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abril/12	Mai/12	Junho/12
Volume Concretado (m ³) mensal	12172,00	13012,00	12775,00	12106,00	10575,00	8028,00	6805,00	7076,00	6916,00	6330,00	8366,00	12332,00
Média por Canteiro	486,88	591,45	613,75	504,42	406,73	349,04	324,05	353,80	364,00	372,35	492,11	616,6

Fonte: Canteiros

Tabela 04 - Volume superior a 10% do programado

Volume superior a 10% do programado	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abril/12	Mai/12	Junho/12
Sim	4%	5%	5%	14%	17%	29%	18%	12%	18%	24%	22%	22%
Não	80%	87%	91%	77%	73%	63%	69%	62%	70%	71%	62%	49%
Não resposta	16%	9%	4%	9%	10%	8%	14%	26%	12%	4%	16%	29%
Não sabem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100%											

Fonte: Canteiros

Tabela 05 - Tipo de Concretagem

Tipos de Concretagem	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abril/12	Mai/12	Junho/12
Bombeado	72%	81%	85%	74%	75%	86%	84%	68%	77%	68%	70%	90%
Convencional	25%	19%	13%	23%	23%	11%	8%	8%	20%	15%	14%	4%
Não resposta	3%	0%	3%	4%	2%	3%	8%	24%	3%	17%	16%	6%
Total	100%											

Fonte: Canteiros

Tabela 07 - Volume médio de concreto/hora por peça

m³/hora - Valor Médio

Prod. média de concretagem m ³ /hora	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abril/12	Mai/12	Junho/12
Produtividade	14,9	12,5	10,2	11,8	10,6	8,4	8,0	12,8	11,9	10,2	11,9	15,1

Fonte: Canteiros