

Série Temporal dos Indicadores referentes à Programação do Concreto - Canteiros - 3ª Etapa - Julho/2012 a Junho/2013

Tabela 01 - Reprogramação de Concreto

Reprogramações do concreto	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Não houve remarcação	98%	97%	94%	90%	91%	93%	91%	90%	92%	95%	94%	92%
1ª remarcado pela construtora	2%	3%	5%	8%	8%	7%	8%	10%	7%	5%	6%	6%
2ª remarcado pela construtora	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%
3ª remarcado pela construtora	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
1ª remarcado pela concreteira	0%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
2ª remarcado pela concreteira	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3ª remarcado pela concreteira	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fonte: Canteiros

Tabela 02 - Pontualidade no início da concretagem

Pontualidade no início da concretagem	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Iniciaram no horário	66%	58%	61%	61%	59%	66%	62%	54%	60%	60%	64%	65%
Atraso até 3h por problemas da concreteira	24%	20%	18%	16%	24%	18%	22%	26%	24%	15%	26%	12%
Atraso mais de 3h por problemas da concreteira	4%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	6%	5%	3%	1%	1%
Atraso até 3h por problemas da construtora	3%	10%	7%	7%	5%	4%	6%	10%	13%	9%	8%	11%
Atraso mais de 3h por problemas da construtora	0%	7%	4%	6%	4%	5%	6%	5%	6%	3%	1%	1%
Não deram resposta	2%	3%	5%	7%	4%	4%	0%	1%	7%	9%	1%	10%

Fonte: Canteiros

Tabela 03 - Volume total concretado

Volume total concretado (m³)	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Volume total concretado (m³) mensal	13324,00	15415,00	11641,00	13551,00	11299,00	10280,00	10523,00	10163,00	11295,00	12152,00	9892,50	11172,00
Média por Canteiro	555,17	670,22	529,14	713,21	753,27	467,27	457,52	406,52	491,09	467,38	412,19	429,69

Fonte: Canteiros

Tabela 04 - Volume superior da 10% do programado

Volume Superior a 10% do programado	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Sim	28%	27%	26%	30%	25%	20%	18%	18%	13%	11%	5%	1%
Não	63%	48%	50%	36%	41%	59%	38%	47%	49%	69%	90%	69%
Não deram resposta	9%	26%	24%	34%	34%	21%	44%	35%	38%	20%	5%	30%

Fonte: Canteiros

Tabela 05 - Tipo de Concretagem

Tipos de Concretagem	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Bombeado	84%	95%	81%	77%	88%	79%	70%	89%	83%	73%	83%	79%
Convencional	10%	2%	7%	9%	7%	10%	8%	9%	8%	20%	15%	20%
Não deram resposta	6%	3%	12%	14%	5%	11%	22%	2%	10%	6%	2%	1%

Fonte: Canteiros

Tabela 07 - Volume médio de concreto/ hora por peça

Volume médio de concreto/hora por peça	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Prod. média de concretagem m³/hora	14,55	14,69	14,10	14,58	12,22	10,03	10,22	10,99	10,81	10,75	10,91	10,73

Fonte: Canteiros