

Série Histórica dos Indicadores referentes à Análise Tecnológica do Concreto – Canteiros - Julho/2010 a Junho/2011

Controle tecnológico dos canteiros	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11
1º - Nº de caminhões betoneiras de concreto recebidos	1852	1631	1396	1059	1007	1169	1037	1102	1279	957	1087	1458
2º - Nº de caminhões betoneiras acompanhado na obra	1851	1628	1393	1059	1004	1151	1023	1067	1240	957	1087	1431
3º - Nº Caminhões devolvidos por Slump acima do contratado pela construtora junto à concreteira	5	9	4	1	2	0	4	2	2	0	0	2
4º - Nº de séries com resistência inferior ao Fck previsto em projeto	35	33	18	68	52	21	7	16	8	9	16	54
A - Nº de séries com resistência inferior aferidos em obra através de extrações ou outro método	11	16	18	0	0	2	0	11	8	9	14	9
a1 - Nº de séries aferidos em obra e confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto	10	15	5	0	0	1	0	4	0	8	0	5
a2 - Nº de séries aferidos em obra e não confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto	1	1	13	0	0	1	0	7	8	1	14	4
5ª - Nº de viagens com outro tipo de problema técnico exceto resistência medida pelo Fck	0	3	14	0	0	7	0	0	0	0	2	0